

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NO CRONOGRAMA DA OBRA, PRODUTO DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URBANOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

LOCAL: MIMOSO DO SUL - ES

DATA: 11/03/2026

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)						
				1	2	3	4	5	6
1	PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	Físico (%)	R\$ 381.447,53	33,33%	33,33%	33,33%			
		Financeiro (R\$)		R\$ 127.149,18	R\$ 127.149,18	R\$ 127.149,18			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	R\$ 321.734,22				54,11%	2,29%	2,29%
		Financeiro (R\$)					R\$ 174.093,42	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04
3	MOVIMENTO DE TERRA, CONTENÇÕES DE ENCOSTA E HIDROSSEMEADURA	Físico (%)	R\$ 958.930,14					20,00%	20,00%
		Financeiro (R\$)						R\$ 191.786,03	R\$ 191.786,03
4	UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO SEDURB	Físico (%)	R\$ 22.678.304,64						
		Financeiro (R\$)							
5	INFRAESTRUTURA SANITÁRIA DO LOTEAMENTO	Físico (%)	R\$ 1.287.663,16						
		Financeiro (R\$)							
6	INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM	Físico (%)	R\$ 482.518,31						
		Financeiro (R\$)							
7	INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA	Físico (%)	R\$ 170.597,44						
		Financeiro (R\$)							
8	MALHA VIÁRIA	Físico (%)	R\$ 2.545.069,25						
		Financeiro (R\$)							
9	PARQUES, PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	Físico (%)	R\$ 866.823,53						
		Financeiro (R\$)							
10	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Físico (%)	R\$ 955.006,54						
		Financeiro (R\$)							
Total Parcial (%)			R\$ 30.648.094,76	0,41%	0,41%	0,41%	0,57%	0,65%	0,65%
Total Acumulado (%)				0,41%	0,83%	1,24%	1,81%	2,46%	3,11%
Total Financeiro (R\$)				R\$ 127.149,18	R\$ 127.149,18	R\$ 127.149,18	R\$ 174.093,42	R\$ 199.168,07	R\$ 199.168,07
Total Acumulado (R\$)				R\$ 127.149,18	R\$ 254.298,35	R\$ 381.447,53	R\$ 555.540,95	R\$ 754.709,02	R\$ 953.877,09

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NC										
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URE										
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES										
LOCAL: MIMOSO DO SUL - ES										
DATA: 11/03/2026										
ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)	MESES						
				7	8	9	10	11	12	13
1	PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	Físico (%)	R\$ 381.447,53							
		Financeiro (R\$)								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	R\$ 321.734,22	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%
		Financeiro (R\$)		R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04
3	MOVIMENTO DE TERRA, CONTENÇÕES DE ENCOSTA E HIDROSSEMEADURA	Físico (%)	R\$ 958.930,14	20,00%	20,00%	20,00%				
		Financeiro (R\$)		R\$ 191.786,03	R\$ 191.786,03	R\$ 191.786,03				
4	UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO SEDURB	Físico (%)	R\$ 22.678.304,64				1,47%	2,94%	4,41%	4,41%
		Financeiro (R\$)					R\$ 333.371,08	R\$ 666.742,16	R\$ 1.000.113,23	R\$ 1.000.113,23
5	INFRAESTRUTURA SANITÁRIA DO LOTEAMENTO	Físico (%)	R\$ 1.287.663,16				16,37%	22,38%	22,38%	17,40%
		Financeiro (R\$)					R\$ 210.790,46	R\$ 288.179,02	R\$ 288.179,02	R\$ 224.053,39
6	INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM	Físico (%)	R\$ 482.518,31					4,92%	22,42%	23,19%
		Financeiro (R\$)						R\$ 23.739,90	R\$ 108.180,61	R\$ 111.896,00
7	INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA	Físico (%)	R\$ 170.597,44					2,08%	9,47%	18,37%
		Financeiro (R\$)						R\$ 3.548,43	R\$ 16.155,58	R\$ 31.338,75
8	MALHA VIÁRIA	Físico (%)	R\$ 2.545.069,25							
		Financeiro (R\$)								
9	PARQUES, PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	Físico (%)	R\$ 866.823,53							
		Financeiro (R\$)								
10	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Físico (%)	R\$ 955.006,54							
		Financeiro (R\$)								
Total Parcial (%)			R\$ 30.648.094,76	0,65%	0,65%	0,65%	1,80%	3,23%	4,63%	4,49%
Total Acumulado (%)				3,76%	4,41%	5,06%	6,86%	10,09%	14,72%	19,21%
Total Financeiro (R\$)				R\$ 199.168,07	R\$ 199.168,07	R\$ 199.168,07	R\$ 551.543,58	R\$ 989.591,54	R\$ 1.420.010,47	R\$ 1.374.783,41
Total Acumulado (R\$)				R\$ 1.153.045,15	R\$ 1.352.213,22	R\$ 1.551.381,29	R\$ 2.102.924,87	R\$ 3.092.516,41	R\$ 4.512.526,88	R\$ 5.887.310,29

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NC									
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URE									
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES									
LOCAL: MIMOSO DO SUL - ES									
DATA: 11/03/2026									
ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)						
				14	15	16	17	18	19
1	PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	Físico (%)	R\$ 381.447,53						
		Financeiro (R\$)							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	R\$ 321.734,22	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%
		Financeiro (R\$)		R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04
3	MOVIMENTO DE TERRA, CONTENÇÕES DE ENCOSTA E HIDROSSEMEADURA	Físico (%)	R\$ 958.930,14						
		Financeiro (R\$)							
4	UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO SEDURB	Físico (%)	R\$ 22.678.304,64	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	7,35%	8,82%
		Financeiro (R\$)		R\$ 1.333.484,31	R\$ 1.333.484,31	R\$ 1.333.484,31	R\$ 1.333.484,31	R\$ 1.666.855,39	R\$ 2.000.226,47
5	INFRAESTRUTURA SANITÁRIA DO LOTEAMENTO	Físico (%)	R\$ 1.287.663,16	21,47%					
		Financeiro (R\$)		R\$ 276.461,28					
6	INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM	Físico (%)	R\$ 482.518,31	23,96%	25,51%				
		Financeiro (R\$)		R\$ 115.611,39	R\$ 123.090,42				
7	INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA	Físico (%)	R\$ 170.597,44	22,31%	25,10%	22,67%			
		Financeiro (R\$)		R\$ 38.060,29	R\$ 42.819,96	R\$ 38.674,44			
8	MALHA VIÁRIA	Físico (%)	R\$ 2.545.069,25		0,09%	0,13%	0,22%	0,28%	13,04%
		Financeiro (R\$)			R\$ 2.290,56	R\$ 3.308,59	R\$ 5.599,15	R\$ 7.126,19	R\$ 331.877,03
9	PARQUES, PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	Físico (%)	R\$ 866.823,53		0,09%	0,13%	0,22%	0,28%	13,04%
		Financeiro (R\$)			R\$ 780,14	R\$ 1.126,87	R\$ 1.907,01	R\$ 2.427,11	R\$ 113.033,79
10	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Físico (%)	R\$ 955.006,54						
		Financeiro (R\$)							
Total Parcial (%)			R\$ 30.648.094,76	5,78%	4,93%	4,52%	4,40%	5,49%	8,00%
Total Acumulado (%)				24,99%	29,91%	34,43%	38,83%	44,32%	52,33%
Total Financeiro (R\$)				R\$ 1.770.999,31	R\$ 1.509.847,43	R\$ 1.383.976,25	R\$ 1.348.372,52	R\$ 1.683.790,73	R\$ 2.452.519,33
Total Acumulado (R\$)				R\$ 7.658.309,60	R\$ 9.168.157,03	R\$ 10.552.133,29	R\$ 11.900.505,80	R\$ 13.584.296,53	R\$ 16.036.815,86

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NC
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URB
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES
LOCAL: MIMOSO DO SUL - ES



DATA: 11/03/2026

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)					
				20	21	22	23	24
1	PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	Físico (%)	R\$ 381.447,53					
		Financeiro (R\$)						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	R\$ 321.734,22	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%
		Financeiro (R\$)		R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04	R\$ 7.382,04
3	MOVIMENTO DE TERRA, CONTENÇÕES DE ENCOSTA E HIDROSSEMEADURA	Físico (%)	R\$ 958.930,14					
		Financeiro (R\$)						
4	UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO SEDURB	Físico (%)	R\$ 22.678.304,64	8,82%	10,29%	10,29%	10,29%	7,39%
		Financeiro (R\$)		R\$ 2.000.226,47	R\$ 2.333.597,55	R\$ 2.333.597,55	R\$ 2.333.597,55	R\$ 1.675.926,71
5	INFRAESTRUTURA SANITÁRIA DO LOTEAMENTO	Físico (%)	R\$ 1.287.663,16					
		Financeiro (R\$)						
6	INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM	Físico (%)	R\$ 482.518,31					
		Financeiro (R\$)						
7	INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA	Físico (%)	R\$ 170.597,44					
		Financeiro (R\$)						
8	MALHA VIÁRIA	Físico (%)	R\$ 2.545.069,25	34,21%	35,06%	16,97%		
		Financeiro (R\$)		R\$ 870.668,19	R\$ 892.301,28	R\$ 431.898,25		
9	PARQUES, PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	Físico (%)	R\$ 866.823,53	34,21%	35,06%	16,97%		
		Financeiro (R\$)		R\$ 296.540,33	R\$ 303.908,33	R\$ 147.099,95		
10	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Físico (%)	R\$ 955.006,54		3,50%	15,72%	47,97%	32,81%
		Financeiro (R\$)			R\$ 33.425,23	R\$ 150.127,03	R\$ 458.116,64	R\$ 313.337,65
Total Parcial (%)			R\$ 30.648.094,76	10,36%	11,65%	10,02%	9,13%	6,51%
Total Acumulado (%)				62,68%	74,33%	84,35%	93,49%	100,00%
Total Financeiro (R\$)				R\$ 3.174.817,03	R\$ 3.570.614,43	R\$ 3.070.104,82	R\$ 2.799.096,22	R\$ 1.996.646,40
Total Acumulado (R\$)				R\$ 19.211.632,89	R\$ 22.782.247,32	R\$ 25.852.352,14	R\$ 28.651.448,36	R\$ 30.648.094,76

CARLOS VINÍCIUS SOARES DO ROSÁRIO
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03
GEOINFURB - SEDURB - GOVES
assinado em 11/03/2026 19:27:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/03/2026 19:27:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CARLOS VINÍCIUS SOARES DO ROSÁRIO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03 - GEOINFURB - SEDURB - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-S19C9X>