


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
	OBRA:	[REV05] CT 008 - EBAP MARINHO - SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CANAL DA COSTA E DO RIO ARIBIRI NO MUNICÍPIO DE VILA VELHAS.	DATA : 02/08/2020 L.S. Hora: 115,07% BDI : 23,21% L.S. Mês: 72,07%														
	LOCAL:	Vila Velha - ES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DER-ES</td> <td>2018/10 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2020</td> </tr> <tr> <td>IOFES</td> <td>2019/11</td> <td>04/2020</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/10</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2020</td> </tr> </tbody> </table> COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FONTE	VERSÃO	REF.	DER-ES	2018/10 SEM DESONERAÇÃO	01/2020	IOFES	2019/11	04/2020	SICRO	2019/10	03/2020	SINAPI	2020/03 SEM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO	REF.															
DER-ES	2018/10 SEM DESONERAÇÃO	01/2020															
IOFES	2019/11	04/2020															
SICRO	2019/10	03/2020															
SINAPI	2020/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2020															
CLIENTE:	SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano																

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO	80.906,61	65,55	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	6,73							100,00
			53.720,35	3.128,40	3.128,40	3.128,40	3.128,86	3.129,19	3.129,20	3.128,40	5.285,41							
1.1	Implantação do Canteiro de Obras	48.435,77	100,00															100,00
			48.435,77															
1.2	Canteiro de Obras	32.470,84	16,27	9,63	9,63	9,63	9,64	9,64	9,64	9,63	16,29							100,00
			5.284,58	3.128,40	3.128,40	3.128,40	3.128,86	3.129,19	3.129,20	3.128,40	5.285,41							
2	EBAP MARINHO	51.101.585,68	0,02	1,24	1,86	3,71	1,55	2,82	48,59	39,99	0,22							100,00
			12.392,82	731.685,02	1.096.743,18	2.195.102,38	940.161,10	1.723.932,59	28.831.815,95	15.419.041,49	151.161,46							
2.1	SERVIÇOS DIVERSOS	31.374,24	39,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,50							100,00
			12.392,82	1.568,71	1.568,71	1.568,71	1.568,71	1.568,71	1.568,71	1.568,71	8.000,45							
2.2	ESTRUTURA	3.650.581,57		20,00	30,00	50,00												100,00
				730.116,31	1.095.174,47	1.825.290,79												
2.3	ARQUITETURA	887.464,39					49,77	47,78	1,64	0,81								100,00
							440.457,96	425.470,64	14.585,09	6.950,70								
2.4	FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS	1.227.476,25				30,00	40,00	30,00										100,00
						368.242,88	490.990,50	368.242,87										
2.5	ELÉTRICA	9.264.901,78					0,07	9,33	10,76	79,67	0,17							100,00
							7.143,93	928.650,37	1.110.692,93	7.201.532,73	16.881,82							
2.6	HIDROMECANICO	36.039.787,45							63,24	36,49	0,27							100,00
									27.704.969,22	8.208.539,04	126.279,19							
3	OPERACAO ASSISTIDA	316.856,76																100,00
													52.809,46	52.809,46	52.809,46	52.809,46	52.809,46	52.809,46
~~~~~			66.113,17	734.813,42	1.099.871,58	2.198.230,78	943.289,96	1.727.061,78	28.834.945,15	15.421.719,58	156.446,87	52.809,46	52.809,46	52.809,46	52.809,46	52.809,46	52.809,46	51.499.349,05
			66.113,17	800.926,59	1.900.798,17	4.099.028,95	5.042.318,91	6.769.380,69	35.604.325,84	51.026.045,42	51.182.492,29	51.235.301,75	51.288.111,21	51.340.920,67	51.393.730,13	51.446.539,59	51.499.349,05	