



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	[REV09] Sistema de bombeamento de águas pluviais do Canal Aribri, no município de Vila Velha/ES.	DATA : 16/04/2020	L.S. Hora: 114,15%
LOCAL:	Vila Velha - ES	BDI : 25,40%	L.S. Mês: 71,41%
CLIENTE:	SEDURB - Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano	FORTE	VERSÃO
		DER-ES	2018/10 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2020/02
		SICRO	2019/10
		SINAPI	2020/05 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		REF.	
			01/2020
			05/2020
			03/2020
			06/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	OBRA	19.184.845,01	0,23%	12,25%	10,60%	11,21%	17,53%	24,71%	20,89%	2,33%	0,25%
			69.877,56	945.044,47	1.156.951,23	1.770.441,85	2.288.607,08	7.037.769,28	5.351.376,79	477.089,47	87.687,28
1.1	Administração e canteiro	90.806,32	66,55%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	6,36%
			56.172,78	3.410,33	3.410,33	3.410,33	3.410,80	3.411,13	3.411,35	3.410,33	10.758,94
1.2	SERVIÇOS DIVERSOS	30.797,25	44,50%	30,00%							25,50%
			13.704,78	9.239,18							7.853,29
1.3	ESTRUTURA	3.012.239,29		20,00%	30,00%	50,00%					
				602.447,86	903.671,79	1.506.119,64					
1.4	AREA EXTERNA	318.630,27				3,14%	17,21%	46,65%	16,98%	16,02%	
						1.064,00	879,20	1.233,87		315.083,60	
1.5	INCÊNDIO	2.805,90								100,00%	
										2.805,90	
1.6	FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS	34.494,56				30,00%	40,00%	30,00%			
						10.348,37	13.797,82	10.348,37			
1.7	ELÉTRICA	4.445.370,55					45,51%	46,00%	6,96%	1,20%	0,33%
							2.021.019,75	2.054.946,78	252.962,65	92.279,80	24.161,57
1.8	HIDROMECHANICO	11.249.700,87		14,66%	12,26%	12,26%	12,26%	21,05%	24,74%	2,57%	0,20%
				329.947,10	249.499,51	249.499,51	249.499,51	4.967.829,13	5.095.002,79	63.509,84	44.913,48
2	OPERACAO ASSISTIDA	322.488,72									
			69.877,56	945.044,47	1.156.951,23	1.770.441,85	2.288.607,08	7.037.769,28	5.351.376,79	477.089,47	87.687,28
		19.507.333,73	69.877,56	1.014.922,03	2.171.873,26	3.942.315,11	6.230.922,19	13.268.691,47	18.620.068,26	19.097.157,73	19.184.845,01

MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	Total parcela
						100,00% %
						19.184.845,01
						100,00% %
						90.806,32
						100,00% %
						30.797,25
						100,00% %
						3.012.239,29
						100,00% %
						318.630,27
						100,00% %
						2.805,90
						100,00% %
						34.494,56
						100,00% %
						4.445.370,55
						100,00% %
						11.249.700,87
16,66%	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	16,67%	100,00% %
53.726,62	53.758,87	53.758,87	53.726,62	53.758,87	53.758,87	322.488,72
53.726,62	53.758,87	53.758,87	53.726,62	53.758,87	53.758,87	
19.238.571,63	19.292.330,50	19.346.089,37	19.399.815,99	19.453.574,86	19.507.333,73	19.507.333,73