

OBRAS SUBURB - Relatório 20/09/2026									
MUNICÍPIO	OBJETO	Nº CONTRATO	DATA DE INÍCIO	ETAPA	PERCENTUAL CONCLUÍDO	STATUS	PREVISÃO CONCLUSÃO	DATA CONCLUSÃO	OSBERVAÇÕES
Vila Velha	Obra de construção da EBAP Aribiri	008/2021	03/06/2021	Consta nas planilhas de cada obra	93,75%	Concluída	03/04/2025	29/02/2025	
Vila Velha	Obra de construção da EBAP Laranja	009/2021	26/05/2021		89,99%	Concluída	01/08/2026	19/07/2026	Foi concluída, mas ainda não foi paga a última medição
Vila Velha	Obra de construção do Sistema de Macrodrenagem da Grande Cobilândia	011/2021	26/05/2021		99,56%	Concluída	06/10/2023	05/04/2023	
Cariacica e Viana	Obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Formate, constituídas de reservatório de amortecimento de cheias, parque linear, desassoreamento e ampliação da calha do Rio Formate	007/2022	24/06/2022		86,46%	Concluída	25/09/2024	20/10/2024	Houve 1 mês de paralisação do contrato
Vila Velha	Obra de construção da EBAP Bigossi	008/2022	01/07/2022		95,83%	Concluída	01/03/2026	28/02/2026	
Vila Velha	Obra de construção de Galeria na Avenidas Carlos Lindemberg	010/2022	21/06/2022		89,80%	Concluída	19/03/2024	19/03/2024	
Vila Velha	Obra de construção da galeria-dique e Parque Linear do Canal Marinho, incluindo sistema de comportas	011/2022	01/08/2022		99,86%	Concluída	29/01/2025	29/01/2025	
Vila Velha	Obra de Drenagem e Urbanização do Canal Guaranhuns	047/2022	01/08/2022		75,11%	em andamento	02/11/2026	-	
Vila Velha	Obra de construção de galerias de macrodrenagem no bairro Santa Rita	050/2022	21/09/2022		74,74%	Concluída	22/09/2025	22/09/2025	
Vila Velha	Obras de macrodrenagem no bairro Nova Itaparica	052/2022	12/09/2022		88,55%	Concluída	15/06/2023	15/06/2023	
Cariacica	Obra de construção das Galerias Jardim de Alah ramo II e ramo III	064/2022	30/01/2023		93,61%	Concluída	02/09/2025	15/08/2025	
Cariacica	Obras de ponte e passarelas sobre o Córrego Jardim de Alah no bairro Nelson Ramos I	070/2022	09/01/2023		53,07%	Concluída	09/10/2023	30/09/2023	
Viana	Obras de galerias e limpeza do Córrego Ribeira, etapa 3, no bairro Bom Pastor	071/2022	06/02/2023		58,97%	Concluída	06/05/2025	07/02/2025	
Vila Velha	Obras de macrodrenagem no bairro Jockey de Itaparica	072/2022	26/01/2023		87,55%	Concluída	27/10/2023	27/10/2023	
Colatina	Continuidade das obras do Sistema de Manejo Sustentável das Águas Urbanas da Bacia Hidrográfica do Córrego São Silvano (remanescente contrato 022/21 rescindido)	009/2023	21/07/2023		88,07%	Concluída	30/01/2026	30/11/2025	
Vila Velha	Continuidade das obras de construção de galerias de macrodrenagem no bairro Cobilândia (remanescente contratos 012/21 e 013/21 rescindidos)	011/2023	11/09/2023		93,54%	Concluída	05/09/2025	08/08/2025	
Vila Velha	Obra de construção da EBAP Gaivotas	008/2024	05/08/2024		48,39%	em andamento	05/06/2027	-	
Vila Velha	Obra de construção da EBAP Pontal das Garças	009/2024	05/08/2024		34,69%	em andamento	05/06/2027	-	
Vila Velha	Obra de construção do Dique, Parque Urbano e galerias de águas pluviais no bairro Dom João Batista	010/2024	14/08/2024		60,24%	em andamento	28/02/2027	-	
Colatina	Recapeamento asfáltico e remanescente da Galeria São Silvano	2026.000023.36101.01	19/06/2026		66,84%	em andamento	18/11/2026	-	
Viana	Tunel linear	2026.000006.36101.01	24/03/2026		18,28%	em andamento	23/12/2027	-	Medição consta no Sistema OAASIS para visualização
Vila Velha e Cariacica	Impermeabilização do Rio Marinho	2026.000017.36101.01	20/07/2026		0,32%	em andamento	19/10/2027	-	Medição consta no Sistema OAASIS para visualização
Viana	EBAP Santo Agostinho	2026.000016.36101.01	24/07/2026		0,00%	em andamento	23/10/2027	-	Medição consta no Sistema OAASIS para visualização

LEGENDA:

Obras 2026 (ano atual)